

Tableau 1 : Principaux travaux visibles concernant la peinture, signalétique, accès piétons et les salles de contrôle
LEGENDE

Fond vert travaux achevés
 Fond bleu travaux en cours ou programmés
 sans fond absence de fond reste à engager

	Peintures	Signalétique	accès clients par escaliers*	Accès clients par ascenseurs	ascenseurs	Autres	Commentaires
PEY BERLAND 4 niveaux	niveaux -2, -3 et -4 en 2009	niveaux -2, -3 et -4 en 2009	Les escaliers ne sont pas propriété de PARCUB	Carrelage 2009 des sas des deux batteries d'ascenseurs sur les trois niveaux publics	Les 4 ascenseurs de PARCUB ont été changés (en 2008/2009) avec pose carrelage des sols en 2009	Salle de contrôle, sas accueil clients et toilettes publiques rénovés 2009	Très bon état général Travaux finis en 2010 Amélioration de l'éclairage prévu en 2010
	<i>niveau -5 en cours (fini fin mai 2010)</i>	<i>niveau -5 en juin 2010</i>				Création d'un espace 2 roues motos en 2010	
GAMBETTA 3 niveaux	niveaux -1 en 2008-2 et -3 en 2009	niveau -1 en 2008	escaliers 1,3 et 4 en 2008 et 2009			Salle de contrôle, sas accueil clients et toilettes publiques rénovés 2009	Parking en très bon état sauf ascenseur avec son escalier prévu et à réaliser AMO désignée ,projet arrêté en cohérence avec aménagement de la place par la CUB
		engagés sur -2 et -3 fin prévue en 2010			Changement de l'ascenseur avec desserte tous niveaux + escalier de l'ascenseur+couverture globale début 2011	Création d'un espace 2 roues motos en 2010	
				Avec sas escalier ascenseur 2010-2011			
CENTRE CAL MERIADECK (2 niveaux essentiels « jaune » et « vert » + 3 autres niveaux)	niveau « jaune/orange » en 2008/2009/2010 passages piétons niveaux +1 et +2 en 2009	niveau jaune/orange en 2008/2009 vert prévu en 2010	Escaliers non commerciaux, pas de rénovation prévue	sas niveaux « jaune/orange » et « vert » refaits en 2008 et 2009	Les ascenseurs de ce parking sont de compétence du centre commercial Mériadeck		Très bon état des deux niveaux les plus utilisés (plus de 90% de l'usage) Un projet de restructuration du parking est envisagé pour ne garder que le niveau jaune et vert donc pas de travaux sur les autres niveaux Fin 2010 avec travaux au niveau vert
	Niveau vert en 2010						
REPUBLIQUE 3 niveaux	3 niveaux en 2007/2008	Refaite en 2007/2008	Carrelage des 4 escaliers en 2007	Sans objet à ce jour	Projet de création d'un ascenseur en 2010/2011	Salle de contrôle, sas accueil clients et toilettes publiques rénovés 2009	Très bon état général Création d'un ascenseur prévu dont l'implantation dépend de la finalisation du projet d'aménagement de la place
LHOTE 4 niveaux						Espace vélo doublé de capacité par extension sur coursive en 2008	Parc récent pas de besoin de travaux
CITE MONDIALE 8 demis	8 demi niveaux en 2009		Etat satisfaisant pas de travaux	Etat satisfaisant pas de travaux	RAS	Salle de contrôle, sas accueil clients rénovés 2009	Très bon état général
		Signalétique à améliorer en					

niveaux		2010/2011					
FRONT DU MEDOC 3 niveaux	niveaux rue en(2007 et 2008) et +1 en 2010	niveau rue en 2008 et à finaliser pour les autres niveaux après travaux	Tris principaux escaliers refaits en 2009	Pas d'ascenseur sur cet ouvrage		Salle de contrôle, sas accueil clients rénovés 2009	Hors niveau -1 dont les travaux sont prévus en 2010, état très satisfaisant Rénovation complète sera achevée en 2010
	niveau -1 , marché lancé fin mars 2010 et travaux finis en 2010		Deux derniers escaliers prévus en 2010/2011 Emergences reprises en 2010 marché lancé			Agrandissement de l'espace deux roues avec individualisation entre motos et vélos Mise en service d'un contrôle d'accès piétons en 2010	
CROIX DE SEGUEY							Etat très satisfaisant Parc récent de surface
SAINT JEAN 3 niveaux + 2 déposes minute	dépose minute sud en 2009	Dépose minute sud et nord finie en avril 2010	Rafraichissement de 2 escaliers en 2010 Remise en état de 2 autres escaliers En 2010				Peinture niveaux globalement correcte Escaliers seront rénovés en 2010. Du fait de l'importance de la fréquentation, la peinture d'un niveau par an du parking devrait être réalisé à compter de 2011
	dépose minute nord en 2010 fin de travaux en avril						
	Un niveau prévu par an à/compter de 2011						
Victoire 3 niveaux	niveaux -1,-2 et -3 en 2006/2007	3 niveaux en 2006/2007	Carrelage des quatre escaliers en 2006 :2007	Les travaux de réalisation d'un ascenseur sont prévus au mois d'avril 2010		Salle de contrôle, sas accueil clients et toilettes publiques rénovés 2009 Création d'un espace deux roues en même temps que l'ascenseur	Très bon état général Travaux ascenseur en cours d'exécution, livraison fin juin 2010
8 MAI 1945 3 niveaux	Achevés sauf une partie du niveau rue d'ici fin avril 2010	signalétique de sécurité totalement revue en 2009		Pas d'ascenseur	Pas d'ascenseur	Salle de contrôle, sas accueil clients et toilettes publiques rénovés 2009	Très bon état général hors les deux escaliers
		autre signalétique doit être revue en 2010/2011	Carrelage de deux escaliers en 2010/2011			Agrandissement de l'espace deux roues avec individualisation entre motos et vélos	
PORTE DE BORDEAUX 4 niveaux							Etat général correct
PESSAC CENTRE	niveau -3 hors sols en 2007 et passages piétons tous niveaux niveau -2 piétons en 2009	Rénovation de la signalétique de sécurité sur les trois niveaux en 2007	La bonne conservation des carrelages sols et murs des trois escaliers ne nécessite pas de	RAS	RAS		Bon état général

3 niveaux	sols places handicapées et espace 2 roues en 2009 Peinture des sols du niveau -1 en 2011		travaux à moyen terme				
	Peinture des sols du niveau -1 en 2011						
CHARLES DE GAULLE 3 niveaux	Peinture des passages piétons en 2007 sur les 3 niveaux Murs et plafonds des niveaux -2 et -3	Rénovation de la signalétique de sécurité en 2007 sur les trois niveaux			RAS	Création d'un espace deux roues motos et vélos en 2008	Bon état général
	Sols du niveau -1 en 2010						
			Il est prévu la rénovation des carrelages des murs et sols des deux escaliers en 2010/2011	Travaux prévus en même temps que les sas escaliers en 2010/2011		Travaux sur verrière en fonction des travaux de réaménagement de la place Charles de Gaulle	
BARRIERE DU MEDOC	Peinture du niveau -1 en 2007	Rénovation de la signalétique en 2007	Réfection peinture des escaliers en 2007		Pas d'ascenseur public sur ce parking	Une rénovation et adaptation de la signalétique d'accès aux entrées va être réalisée en 2010 en collaboration avec Cdiscount	Très bon état du niveau enterré – Correct pour le niveau surface en plein air
						Une rénovation et adaptation de la signalétique d'accès aux entrées va être réalisée en 2010 en collaboration avec Cdiscount	

* les parkings comprennent des escaliers et des ascenseurs pou l'usage normal du parking, les escaliers d'évacuation ne sont pas traités dans le tableau

Tableau 2 : autres travaux

LEGENDE

Fond vert

travaux achevés

Fond bleu travaux en cours ou programmés

sans fond absence de fond reste à engager

Tous parcs	Siège et autres
<p>Diagnostic divers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bétons + diagnostics complémentaires - approfondis + avec reprise fissures (2004 à 2008) - Diagnostic handicapés (2009) - Sonorisation (2008/2009) <p>Diagnostic éclairage en vue d'optimiser la qualité de l'éclairage et son coût (2009-2010) Travaux prévus selon le diagnostic sur 2010 2011 voire jusqu'en 2012 selon l'importance des travaux à réaliser</p> <p>Changement système Vidéo en 2007</p> <p>Mise à niveau GTC – 2ème phase de travaux en 2010</p> <p>Equipement système de communication mobile spécifique et permettant de détecter la perte de verticalité des travailleurs isolés</p> <p>Signalétique sonore : enceintes intérieur escaliers avec led bleu + enceintes extérieur escaliers + changement câblage et changement système de sonorisation</p> <p>Eclairage escalier par halo bleu en surface et led à l'intérieur des escaliers</p> <p>Changement portes coupe feu des sas escalier</p> <p>Changement portes coupe feu pour compartimentage sur les parcs nécessaires</p> <p>Changement groupes électrogènes sur</p> <p>Changement pompe de relevage sur</p> <p>Modification ventilation CCM pour diminuer les niveaux sonores</p> <p>Réfection des salles de contrôle : 2^{ème} trimestre 2009 jusqu'à fin d'année 2009</p> <p>Matérialisation des places handicapées avec pose d'arceaux de réservation</p> <p>Amélioration des réseaux eaux pluviales pour diminuer les coûts d'entretien</p>	<p>Réfection complète 1^{er} niveau du siège avec création d'un espace accueil</p> <p>WC et entrée handicapés</p> <p>Salle de réunion isolée de 2 bureaux par remplacement paroi souple en paroi fixe</p> <p>Mise aux normes électriques</p> <p>Ajout d'une porte pour rendre un bureau indépendant (ne pas passer par la salle de réunion), 12 bureaux et salle de réunion équipés d'ouverture sur 2007 à 2009 (tous les bureaux disposent désormais d'une ouverture)</p> <p>Changement ou équipement de plusieurs climatisations individuelles</p>
<p>Diagnostic éclairage en vue d'optimiser la qualité de l'éclairage et son coût 2ème phase (2009-2010)</p> <p>Mise à niveau GTC – 2ème phase de travaux en 2010</p>	<p>Espace comptage : fin réfection prévue courant 2010</p> <p>Entre-sol : réfection prévue pour 2010</p> <p>Equipe intervention : déménagement sur l'espace à vivre Bonnac avec quelques travaux mineurs d'aménagement courant 2010</p>